

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.รณรงค์การจัดการขยะโดยหลัก 3 R	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓.อบรมฟื้นฟูทดแทนอาสาสมัคร ฉุกเฉินการแพทย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.จ้างเหมารถ รับ-ส่งเด็กยากจน และด้อยโอกาส	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๗๖๙.๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗ เมษายน ๒๕๖๗	๗ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.ปราชญ์ชาวบ้านสู่คลังปัญญา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓.อบรมพัฒนาแกนนำกองทุน สวัสดิการภาคประชาชนคนตำบล แพด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔.อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๘๖๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕.อบรมสนับสนุนการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๕๕.๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานบริหารงานคลัง

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาล	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.วันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๕๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานการบริหารทั่วไป

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.กฎหมายหน้ารู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน จ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้างของเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓.ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ ทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลแพด	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.วันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๗	๑๔ มกราคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓.แข่งขันกีฬาเด็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔.ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง แหล่งเกษตรกรรมบ้านดงบัง- บ้านโนนไทรทอง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังบ้าน ดงบังใต้-บ้านห้วยหิน	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสาย บ้านโนนไทรทอง-คำตากกล้า	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอด ถนนพื้นที่ตำบลแพด	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสาย หนองก้านเหลือง	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านสามแยก พัฒนา	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านแพด-บ้าน วังชมพู - บ้านประชาสามัคคี	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านผาง	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านตาด-บ้าน ผาง	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านโนนคะนิง- บ้านพรสวรรค์	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๑.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมสายศาลปู่ตา บ้านดงอีต้อย	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านประชา สามัคคี	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่ แหล่งเกษตรกรรมบ้านโนนไทร ทอง-บ้านกุดจาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓ มกราคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านกุดจาน-ผาศักดิ์	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕.ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาล แพด	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๖.ถมดินปรับพื้นที่บริเวณที่ดิน เทศบาลตำบลแพด	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบ้านโนนสะอาดหมู่ที่ ๘	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๘.ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด รูปตัวยูบ้านโนนสะอาดหมู่ที่ ๘	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๙.ถมดินปรับพื้นที่บริเวณ เทศบาลตำบลแพด	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอด ถนนสายรอบป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านฝาง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๒ก่อสร้างลานคอนกรีตเทศบาล แพด	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโนนคະນິງ-นายนายสอง บุตรเพ็ง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔.ลงรางวัลระบายน้ำระบบแรงดึงดูด รูปตัวยูบ้านบ้านตาตเหนือ หมู่ที่ ๑๗	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๕.ขุดลอกห้วยกอก	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๖.ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง เกษตรกรรมบ้านดงบังใต้	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๕ มกราคม ๒๕๖๗	๕ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗.ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง เกษตรกรรมบ้านดงบังใต้หมู่ที่๑๕	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๕ มกราคม ๒๕๖๗	๕ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านตาต หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๕ มกราคม ๒๕๖๗	๕ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๙.ขุดลอกห้วยก้านเหลือง บ้าน พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๕ มกราคม ๒๕๖๗	๕ มีนาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐.ลงรางวัลระบายน้ำระบบแรงดึงดูด รูปตัวยูบ้านแพด หมู่ที่ ๑	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๑.ถมดินปรับพื้นที่บริเวณ เทศบาลตำบลแพด	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๐ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๒.ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึง รูปตัวบ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓.ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึง รูปตัวบ้านผาง หมู่ที่ ๖	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๔.ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านวัง ชมพู หมู่ที่ ๑๑	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๖,๔๐๐.๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๕.ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึง รูปตัวบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๖.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง สายแยกดงบังใต้-ห้วยหิน-ห้วย โนด	๔๐๐,๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗.ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึง รูปตัวบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๗	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๘.ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึง รูปตัวบ้านดงอีด้อย หมู่ที่ ๔	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามแยกพัฒนาหมู่ที่ ๕	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๐.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพด หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๑.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓	๒๒๑,๙๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาด - บ้านโนนคะนิง	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคะนิงหมู่ที่ ๑๖	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๘.ซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง สายดงบัง-โนนไทรทองคำตากกล้า	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๙.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนสะอาดหมู่ที่๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๐.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านตาเดื่อ หมู่ที่ ๑๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๑.ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๒.ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วย โนนบ้านกุดจาน	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายดอนปู่ตาบ้านดงบัง- โนนไทรทอง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านประชาสามัคคีสายป่า ดงดิบ	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสายบ้านตาต-ท่าควาย บ้านพรสวรรค์หมู่ที่ ๑๓	๙,๗๔๘,๐๐๐.๐๐	๗,๑๖๒,๔๐๐.๐๐	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕๖.ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาต- บ้านฝาง	๒,๔๘๗,๒๐๐.๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานเคหะชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๖๐๔.๖๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....

.....

.....

- ข้อเสนอแนะ

.....โครงการก่อสร้างควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย.....

.....

.....

